

Situatie privind obiective de investitii finantate de la bugetul local

No.	Denumire proiect	Valoare deviz general	Valoare deviz general actualizat	HCL aprobare indicatori tehnico- economici	Contractor	Data de inceput	Plati efectuate	Ramas de plata	Din imprumut	Din surse proprii	Trageri din imprumut		Scadenta lucrare	Stadiu proiect
											2023	2024		
1	Modernizare străzi : Tineretului, Arini, Zăvoi și Crângului	16.606.339,10	16.606.339,10	215 / 2022	contractat execuție	07.03.2022		16.606.339,10	1.595.605,80	16.606.339,10	1.595.605,80		mar.2023	execuție lucrări
2	Modernizare străzi : Oituz, Doinei, Moșilor, Cloșca-tronson cuprins între strada Horea și trecerea de nivel cu calea ferată 211 Sebeș-Petrești de la KM 1+347, Alunului	-	13.039.074,47	252 / 2022	necontractat			13.039.074,47	13.039.074,47	0,00	5.215.629,79	7.823.444,68		PT recepționat, DG actualizat
5	Modernizare strada Depozitelor, Municipiul Sebeș	-	3.365.319,73	251 / 2022	necontractat			3.365.319,73	3.365.319,73	0,00	1.346.127,89	2.019.191,84		PT recepționat, DG actualizat
	TOTAL	16.606.339,10	33.010.733,30				0,00	33.010.733,30	18.000.000,00	16.606.339,10	8.157.363,00	9.842.637,00		